

풍세면 남관교 재가설

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	신규 / 임기내	주체	국가
재원	국비 시비	정부도움	권한
주관부서	건설도로과	협조부서	

목 표

- 곡교천 하천정비사업으로 추진중인 남관교 재가설과 연계하여 접속도로 확장 및 교차로를 개선하고자 함

□ 개 요

남관교 접속도로 개설공사

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,800백만 원 시비 1,800
- 위 치 : 동남구 풍세면 남관리 일원
- 사 업 량 : 도로확장 L=150m (회전교차로 1개소)

남관교 재가설

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 8,556백만 원 국비 8,556
- 위 치 : 동남구 풍세면 남관리 일원
- 사 업 량 : 교량 재가설 L=220m

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 금강유역환경청과 교량 위치 및 종점부 선형 등 검토 요청
'23년 1분기	• 실시설계용역 추진 중
'23년 2분기	• 실시설계용역 추진 중
'23년 3분기	• 실시설계용역 추진 중
'23년 4분기	• 금강유역환경청과 교량 위치 및 종점부 선형 등 검토

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	10,356	100	1,300	1,750	1,750	1,750	1,956
국비	8,556	-	1,000	1,500	1,500	1,500	1,556
시비	1,800	100	300	250	250	250	400

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	100	100					
국비	-	-					
시비	100	100					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
접속도로 개설공사 및 교량 재가설 착공			착공		

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
접속도로 개설공사 및 교량 재가설 착공					

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	○	-	-	-

- 교량 재가설에 따른 주민 만족도 조사 실시

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 실시설계용역 완료	

☐ **협조 사항**

- (금강환경유역청) 남관교 재가설



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

유성하(5557)