

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• BF 예비인증 완료
'23년 1분기	• 기본 및 실시설계 완료 • 일상감사 및 도 계약심사 완료 변동사항 실시설계 결과에 따른 사업비 반영(1,987백만원 → 2,178백만원) 및 건축내용 변경
'23년 2분기	• 시공사 선정 및 공사착수
'23년 3분기	• 공사진행 중(인테리어 용역 완료, BF본인증 취득 수행용역 착수)
'23년 4분기	• 인테리어 공사 착공

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,178	86	2,092				
시비	2,178	86	2,092				

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,001	86	915				
시비	1,001	86	915				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계	○				
건축공사착공	○				
건축공사 및 인테리어공사 준공		○			

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계		●			
건축공사착공		●			
건축공사 및 인테리어공사 준공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-		-	-

○ 주민설명회 개최 완료(3회 추진)

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
4회				-

○ 주민설명회 개최 완료(4회)

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 공사 준공	