

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 림	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	
주관부서	기업지원과	협조부서	시설공사와

□ 목 표

- 노후된 농공단지의 기반시설 및 근로자 복지시설을 확충하여 근로자들의 문화 및 생활편의 증대로 정주여건을 개선함

□ 개 요

- 기 간 : 2020. 3. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 4,000백만 원 도비 2,000 시비 2,000
- 위 치 : 서북구 백석동 555-57번지 외1(백석농공단지 내)
- 사 업 량 : 대지면적(11,832㎡) / 연면적(960㎡)
- 주요내용
 - 근로자복지센터 건립

구 분	주 요 용 도	면적(㎡)
근 림 생 활 영 역	우체국, 기존입주시설(여행사, 통신업체, 기업인협의회사무소)	220
업 무 영 역	관리사무소, 다목적회의실(문화교육장 병행)	210
지 원 시 설 영 역 (근로자복지시설)	생활체육실(탈의실, 샤워실 포함)	160
공 용 공 간	로비, 홀, 화장실, 복도, 계단 등 기계전기실, 창고 등	370
합 계		960

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계	■	■															
착공 및 공사			■	■	■	■	■										
준공								■									

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 설계도서 작성 - 건축 인허가 접수 및 협의
'23년 1분기	BF인증 절차 이행
'23년 2분기	BF인증 절차 이행(심의위원회)
'23년 3분기	공사 발주 사전 행정절차 이행(일상감사 및 계약심사 등)
'23년 4분기	- 기본 및 실시설계 용역 완료('23.11.27.) - 공사 착공('23.12.27./계약일:'23.11.30.) ☞ 동절기 공사 및 용역 중지('23.12.29. ~ 별도 해제시 까지)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,000	767	-	3,233	-	-	-
도비	2,000	667	-	1,333	-	-	-
시비	2,000	100	-	1,900	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	299	1	106	192			
도비	185	1	88	96			
시비	114	-	18	96			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계	○	-	-	-	-
공 사 착 공		○	-	-	-
공 사 준 공	-		○	-	-

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계	●				
공 사 착 공		●			
공 사 준 공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 근로자 복지센터 준공에 따른 언론 보도

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 동절기 공사중지 해제 후 공사 재착수('24년 2월말)	



기업지원과장

이재순(2360)

산업단지관리팀장

전경수(2364)

담당

조정근(5469)