

('23.12.31.기준)

이 행 도		이 행 른									
정상추진		계획조정		10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료							
구 분	신규 / 임기내	주 체		민간							
재 원	민간	정부도움									
주관부서	건설도로과	협조부서		아산시 개발정책과							

□ 목 표

- 아산시 탕정, 배방, 음봉권역 택지 및 산업단지에 하루 발생교통량이 14만여 대 수준에 달하는 대규모 개발계획이 진행 중으로 발생 교통량의 72%가 천안권역으로 유입되어 천안 도심 교통혼잡을 가중시킬 것으로 분석됨.
- 아산권역에서 대량 유입될 것으로 예상되는 도심권 교통 혼잡을 선제적으로 대응하고 교통 편의성을 대폭 강화한 서북권 광역 도로망 건설을 목표로 함

□ 개 요

동서연결도로(불당동~성황동)건설

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 212,800백만 원 민간 212,800
- 위 치 : 시청정문→봉서산(터널)→성정로확장→경부선철도(과선교)
→천안초등학교 앞
- 사 업 량 : 신설 도로 연장 L=1.2km, 기존 도로 확장 L=1.7km (4차로)
- 주요내용
 - 시청 정문 ~ 봉서산 통과(터널), 성정로 확장(2차로→4차로), 경부선 철도를 과선교로 횡단해 천안초등학교 앞 통과

지방도 628호선 확장(송촌교차로~운동장사거리) (변경)

- 기 간 : 2023. ~ 2029.
- 사 업 비 : 85,200백만 원 LH 85,200
- 위 치 : 아산시 송촌교차로 ~ 천안시 운동장사거리
- 사 업 량 : 도로확장 L=6.78km (8차로)
- 주요내용 : 아산시 송촌교차로~동암1교차로 → 아산시 시행
동암1교차로~운동장사거리 → LH시행

천안시청 앞 번영로 입체화(남북간 지하차도)

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 53,100백만 원 민간 53,100
- 위 치 : 천안시청 앞 교차로 ~ 물충새공원 일원
- 사 업 량 : 지하차도 연장L=1.0km (4차로)
- 주요내용 : 천안시청 앞 교차로부터 물충새공원까지 지하차도 건설

불당동~아산탕정 연결도로 입체화(동서간 과선교)

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 5,100백만 원 민간 5,100
- 위 치 : 아산시 탕정면 동산리 27-6일원
- 사 업 량 : B=20m(4차로), L=110m(과선교 50m 포함)
- 주요내용 : 센트럴시티 도시개발사업과 연계하여 아산시
동산지구 택지개발사업 진행상황에 따라 병행 추진

천안아산KTX역~신불당 연결도로 조기개통 추진

- 기 간 : 2021. 8. ~ 2023. 4.
- 사 업 비 : 8,700백만 원 민간 8,700
- 위 치 : 천안시 서북구 불당동 일원
- 사 업 량 : U-TYPE L= 160.0m, B= 25.10m(내측)
BOX-TYPE L= 143.0m, B= 25.10m(내측)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
동서연결도로 (불당동~성황동) 건설	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
지방도628호선확장 (송촌교차로~ 운동장사거리)	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	착공/공사														■	■	■	■
천안시청 앞 번영로 입체화 (남북간지하차도)	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
불당동~아산탕정 연결도로 입체화 (동서간과선교)	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
천안아산KTX역 ~신불당 연결도로 조기개통 추진	계획 수립																	
	착공/공사		■	■	■	■												
	준공						■											

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률94%)
'23년 1분기	- 천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률95%) - 동서연결도로(불당동~성황동) 연계교통체계 구축대책 업무협약 - LH천안아산사업단
'23년 2분기	- 천안아산KTX~신불당 연결도로 공사 진행 중(공정률95%), 인수·인계 관련 합동점검 시행 → 희망로지하차도 공정율(99%) 계획조정 - 조정사항 : 세부사업 조정(종합운동장 사거리 입체화→지방도628호선 확장) - 조정사유 : 지방도628호선 확장으로 사업내용을 조정하여 교통체증을 효과적으로 해소하고자 함
'23년 3분기	- R&D집적지구~불당2동 연결도로 개통 - 지방도 628호선 확장 노선검토 및 기본설계 착수 - 과선교 구간 도로개설사업 충청남도 도시관리계획(변경)결정 신청
'23년 4분기	동서연결도로(불당동~성황동) 신설 및 확장 기본협약 체결 - LH천안아산사업단

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	331,000	-	5,075	101,500	82,300	96,450	25,375
민 간	331,000	-	5,075	101,500	82,300	96,450	25,375

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	8,500	7,000	1,500				
민 간	8,500	7,000	1,500				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
천안아산KTX역~신불당 연 결 도 로 준 공		○			
동서연결도로 착공			○		
연 결 도 로 입 체 화 (3 개 사 업) 착 공			○		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
천안아산KTX역~신불당 연 결 도 로 준 공		공정율 99%			
동서연결도로 착공					
연 결 도 로 입 체 화 (3 개 사 업) 착 공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	○

○ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☑ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				○

○ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☑ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 천안아산KTX역~신불당 연결도로 후속공정 검토 및 부분준공	

☐ **공약조정사항**

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 2분기 심의완료	사업개요 [종합운동장사거리 입체화] (동서간 지하차도) - 위치 : 백석동 589-5~157-2일원 - 기간 : 2023 ~ 2027 - 사업비 : 51,300백만원 - 사업량 : 지하차도 연장(4차로) L=1km	- 사업개요 [지방도 628호선 확장] (송촌교차로~운동장사거리) - 위치 : 아산 송촌교차로 ~ 천안 운동장사거리 - 기간 : 2023 ~ 2029 - 사업비 : 85,200백만원 - 사업량 : 도로확장(8차로) L=6.78km - 연차별 추진계획 - 사업계획 변경에 따른 현행화	종합운동장 사거리와 인접한 신호교차로의 이격거리가 짧아 입체화로 인한 교통체증 해소 효과가 미비하여 지방도628호선을 확장하여 교통체증을 해소하고자 함



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

신이중(5555)