

## 성환 도시재생 예비사업

|       |          |       |                               |
|-------|----------|-------|-------------------------------|
| 이 행 도 | 완료       | 이 행 를 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료 |
| 구 분   | 신규 / 임기내 | 주 체   | 시                             |
| 재 원   | 국비 도비 시비 | 정부도움  | 제도 재정 권한                      |
| 주관부서  | 도시재생과    | 협조부서  | 성환읍                           |

목 표

- 성환역-성환터미널 골목상권 살리기와 이화시장을 활용하여 주민공동체 결속 및 방문객 유입으로 지역경제 활성화

☐ 개 요

- 기 간 : 2022. 12.
- 사 업 비 : 400백만 원 국비 200 도비 40 시비 160
- 위 치 : 서북구 성환읍 성환리 345-5번지 일원
- 사 업 량 : A=236,000㎡
- 주요내용 : 같이-문화 주민협의체 조직, 기쁜소식 알리미, 희망  
골목 조성사업 등

## ☐ 연차별 추진계획(로드맵)

[illegible]

## ☒ 분기별 추진실적

| 구분       | 추진내용                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '22년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 같이-문화 주민협의체 교육 완료(12.9)</li> <li>• 성환읍 명동골목 플리마켓 개최(11.27.)</li> <li>• 희망골목 조성사업 완료(11.25.)</li> </ul> |

## ☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

| 재원별 | 임기전 | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 | 임기후 |
|-----|-----|-------------|------|------|------|-------------|-----|
| 합계  | 400 | -           | 400  | -    | -    | -           | -   |
| 국비  | 200 | -           | 200  | -    | -    | -           | -   |
| 도비  | 40  | -           | 40   | -    | -    | -           | -   |
| 시비  | 160 | -           | 160  | -    | -    | -           | -   |

## ☒ 연차별 집행실적

| 재원별 | 임기전 | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 | 임기후 |
|-----|-----|-------------|------|------|------|-------------|-----|
| 합계  | 283 | 283         |      |      |      |             |     |
| 국비  | 142 | 142         |      |      |      |             |     |
| 도비  | 28  | 28          |      |      |      |             |     |
| 시비  | 113 | 113         |      |      |      |             |     |

## ☐ 확인(성과)지표

| 확인지표           | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 |
|----------------|-------------|------|------|------|-------------|
| 같이-문화 주민협의체 조직 | ○           |      |      |      |             |
| 기쁜소식 알리미 동     | ○           |      |      |      |             |
| 희망골목 조성사업      | ○           |      |      |      |             |

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

| 확인지표              | 2022 하반기<br><small>완료</small> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 |
|-------------------|-------------------------------|------|------|------|-------------|
| 같이-문화<br>주민협의체 조직 | ●                             |      |      |      |             |
| 기쁜소식 알리미<br>활동    | ●                             |      |      |      |             |
| 희망 골목<br>조성 사업    | ●                             |      |      |      |             |

☐ **시민참여계획**

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| ○          | ○      | -        | -        | -  |

- 관련법령에 의한 위원회 및 주민협의체 의견 수렴 등

☒ **시민참여 실적**

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| 1회         |        |          | 1건       | -  |

- 성환지구 도시재생 예비사업설명회 개최
- 같이-문화 주민협의체 설립 및 주민주도형 성환읍 폴리마켓 행사개최 완료

