

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공모신청 및 최종선정 사업계획(공영주차장) 변경승인 계획조정 - 조정사항 : 사업명, 사업비(200억→338.4억), 사업내용 - 조정사유 : 도시재생사업에 대한 정부기조 반영 및 국비 매칭 비율에 따른 사업비 변경
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 충청남도 관련 실과 협의 충청남도 도시재생위원회 심의(원안가결)
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 오룡지구 도시재생활성화계획 고시(4.3.) 오룡 코리빙하우스 보상
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 팝업스토어 리모델링공사 설계용역 착수 교통체계 개선대책 수립용역 착수
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 교통체계 개선대책 수립용역 준공 팝업스토어 리모델링공사 준공

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026	임기후
합계	33,840	400	-	7,400	9,900	7,400	8,740
국비	18,000	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500
도비	3,600	-	-	900	900	900	900
시비	9,740	400	-	2,000	2,000	2,000	3,340
기타	2,500	-	-	-	2,500	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026	임기후
합계	2,482	400	0	2,082			
국비	1,500	-	-	1,500			
도비	300	-	-	300			
시비	682	400	-	282			
기타	-	-	-	-			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공모선정	○				
사업착수		○			

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공모선정	●				
사업착수		●			

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	-

- 도시재생지원센터 총괄코디 및 공공건축가 등 자문 실시
- 뉴딜사업 선정 시 언론보도자료 제공

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
3회		1건	1건	-

- 주민공청회 및 (주)아라리오 도시재생사업 MOU 체결
- 공모선정 언론보도

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : 오룡지구 도시재생뉴딜사업 사업비 : 200억 사업내용 - 스포츠키업지원센터, 어우르네센터, 공영주차장 등 	<ul style="list-style-type: none"> 사업명 : 오룡지구 도시재생 사업 사업비 : 338.4억 사업내용 - 라이프노베이션랩, 상권발전소, 공영주차장 등 	<ul style="list-style-type: none"> 정부 도시재생사업 기조를 반영한 사업명 변경(뉴딜삭제) 국비 지원 예산 상향조정에 따른 사업비 조정(지방비 매칭)

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 코리빙하우스 건축 기본계획용역 착수 골목상권발전소 건축 기본계획용역 착수 	



도시재생과장

강문수(3420)

재생사업2팀장

정찬국(3426)

담당

이상곤(5718)