

9

동부스포츠센터 건립

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기후	주체	시
재원	국비 시비	정부도움	재정
주관부서	체육진흥과	협조부서	

□ 목 표

- 동부권에 생활밀착형 대규모 스포츠센터 건립
- 시민 누구나 자유롭게 즐겁게 운동할 수 있는 수요자 중심의 스포츠 서비스 제공

□ 개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2026.
- 사 업 비 : 318억 원 (국비(기금) 30, 시비 288)
- 위 치 : 천안시 동남구 목천읍 운전리 343-22번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 6,259㎡(지하1층/지상2층)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
중앙재정투자심사 및 심의 등			■	■	■	■	■										
설계공모 및 실시설계							■	■	■	■	■	■					
착공 / 공사													■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 공유재산관리계획 수립 및 의회 의결 중앙지방재정투자심사 의뢰서 제출
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 생활체육시설 확충 지원사업 공모 준비
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 『2024년 생활체육시설 확충 지원사업』 공모 신청(9월 중 발표 예정)
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 「2024년 생활체육시설 확충 지원사업」 공모 선정 변경사항 공모선정에 따른 기금확보(30억) 반영 및 연차별추진계획 등 조정
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 2024년도 정기 제1차 지방재정투자심사(중앙) 의뢰서 제출

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	31,799	30	0	0	2,400	11,800	17,569	-
국비	3,000	-	-	-	200	1,800	1,000	-
시비	28,799	30	-	-	2,200	10,000	16,569	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	20		20					
국비			-					
시비	20		20					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
중앙재정투자심사			완료		
실시설계				완료	
건립공사				착공	

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
중앙재정투자심사		신청			
실시설계					
건립공사					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 지방재정투자심사(중앙) 통과 시, 1회추경에 예산을 반영하여 건축기획 용역 및 토지매입 절차 이행	

협조 사항

- (충남도) 예산확보 58억



체육진흥과장

정해선(2260)

체육시설팀장

이준원(2264)

담당

백장현(5758)